

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL PE FAZE DETERMINANTE INSTALATII ELECTRICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizată, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în construcții (HG. Nr. 766/1998) actualizat și Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinate pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, se stabilește prezentul program de control la lucrarea: **SPRIJINIREA INVESTITIILOR ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM"-CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ COMUNA SAPOCA, JUDEȚUL BUZĂU**

Participanții la recepția lucrărilor vor fi anunțați cu 10 zile înainte de ajungerea în faza de execuție determinată sau care se recepționează, prin grija antreprenorului.

Nr. crt.	Faza de lucrare supusă controlului	Cine întocmește și semnează	Nr. și data actului încheiat	Documentul de atestare a controlului
1	2	4	5	6
1	Predare amplasament			
1	- verificarea plan amplasament-traseu în teren -la începutul lucrărilor executantul și beneficiarul vor confrunța situația de pe teren cu prevederile proiectului. Se solicită prezența proiectantului în caz de neconcordanță.	B.E.I.		P.V.
2	Trasare	B.E.		P.V.
	-verificare identificare poziții rânduri PV, invertoare, tablouri electrice, trasare pe teren axe traseu linii electrice subterane instalatia electrica de curent continuu, instalatia electrică de curent alternativ de joasă tensiune, instalatia electrică de protecție împotriva electrocutării.	B.E.Pg.		P.V.
3	Lucrări de construcții LES și LEA	B.E.		P.V.
	-verificare dimensiuni sant LES,	B.E.		P.V.L.A.
	-verificare pozare tub pvc si cablu,	B.E.		P.V.L.A.
	- verificare stare tehnica a cablurilor			P.V.
	- verificare secțiune cabluri			
	- verificare a numărului de fire			
	-verificare cabluri electrice la continuitate și identificare faze;	B.E.		
	-verificarea cabluri electrice rezistenței de izolație;			
	- verificare execuție corectă			
				P.V.L.A.
4.	Realizarea instalației de legare la pământ	B.E.P		
	-verificare pozare electrozi împământare:			
	- adăncimea de pozare a electrodului orizontal și vertical;			
	- dimensiunea electrodului orizontal și			

vertical;
- starea legăturilor;

- cu aparatura specializata se va masura rezistenta de dispersie a prizei de pamant realizate urmand a se face lucrari de corectie in cazul in care valoarea nu este conform normativelor.
- verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant;

Buletin de verificare

5. Punerea in functiune in vederea receptiei;

B.E.P

P.V.

Conform caietului de sarcini

6. Receptia finala

B.E.P.I.

P.V.P.I.F.

Conform caietului de sarcini

Notatii : B - beneficiar, P - proiectant, E - executant, I - inspector,
Pg = Proiectant geotehnician

P.V. - proces verbal

P.V.L.A. - proces verbal de lucrari ascunse

P.V.P.I.F. - proces verbal punere in functiune

Proiectant,

Beneficiar,

Inspector,

Executant,



Conform HGR nr. 273/1994 actualizata, privind receptia lucrarilor de constructie

[illegible]

2. Evenimentele consemnate în jurnal și care își au corespondent în acte cuprinse în documentația de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menționându-se natura actelor.

Executant,

